



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
Rua N. Sra. da Conceição, 276 - Centro - CNPJ: 08.078.412/0001-56
gabinete.serracaiada@gmail.com - fone: (84) 3293-0049



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial e Calçadas
Endereço/Local: Bairro Vista da Serra
Data: abril-18
Cidade/Município: Serra Caiada -RN

| item | Descrição | Valor (Em R\$) | % | Execução | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | 00 - 30 | 00 - 30 | 31 - 60 | 31 - 60 | 61 - 90 | 61 - 90 | 91 - 120 | 91 - 120 | | | |
| 1.0 | SERVÍCIOS PRELIMINARES | 4.045,14 | 1,51 | 100,00% | R\$ 4.045,14 | | | | | | | | | |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 4.857,09 | 1,82 | 100,00% | -R\$ 4.857,09 | | | | | | | | | |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 183.192,83 | 68,59 | 33,82% | R\$ 61.948,59 | 47,51% | R\$ 87.039,90 | 18,67% | R\$ 34.204,35 | 100,00% | R\$ 44.721,41 | | | |
| 4.0 | CALÇADAS | 71.292,50 | 26,69 | | | | | 37,27% | R\$ 26.571,09 | 100,00% | R\$ 3.688,58 | | | |
| 5.0 | SERVÍCIOS COMPLEMENTARES | 3.688,58 | 1,38 | | | | | | | 100,00% | R\$ 3.688,58 | | | |
| VALOR GLOBAL | | | | 100,00% | 26,53% | R\$ 70.850,81 | 32,59% | R\$ 87.039,90 | 22,76% | R\$ 60.775,44 | 18,13% | R\$ 48.409,99 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 267.076,14 (duzentos e sessenta e sete mil setenta e seis reais e quatorze centavos)

Pedro Paulo Pessoa Mota
Engenheiro Civil
CREA: 210001984-8