



### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Projeto:																							Data:					
Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional e Drenagem superficial de diversas ruas e trechos na zona urbana rural domunicípio de Serra Caiada																							NOV. / 2023					
Endereço/Local:																							Cidade/Município:		BDI:			
ZONA RURAL E URBANA																							Serra Caiada - RN		25,86%			
item	Discriminação	valor por item (R\$)	perc. (%)	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MES 11		MES 12		Total (%)
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	COMUNIDADE SÍTIO PE DA SERRA - RUA PROJETADA 01	404.882,94	10,09%	404.882,94	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
2	COMUNIDADE SÍTIO PE DA SERRA - RUA PROJETADA 02	433.142,72	10,79%	-	-	346.514,18	80,00%	86.628,54	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	PALMATÓRIA - TRECHO FRONTE DA ESCOLA E UBS - ESTACAS 580 M.E	378.610,74	9,44%	-	-	-	-	283.958,06	75,00%	94.652,69	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
4	LAGOA DAS FIGURAS - RUA PROJETADA 01	291.036,74	7,25%	-	-	-	-	-	-	291.036,74	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
5	LAGOA DAS FIGURAS - RUA PROJETADA 02 - TRECHO ENTRE AS	393.734,42	9,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	354.360,98	90,00%	39.373,44	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
6	LAGOA DAS FIGURAS - RUA PROJETADA 04	187.935,52	4,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.554,86	70,00%	56.380,66	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
7	MACACÓS - TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE	716.775,62	17,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.032,69	30,00%	358.387,81	50,00%	143.355,12	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
8	LAGOA LIMPÁ - RUA 01 - ENTRADA DA COMUNIDADE	238.492,34	5,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.492,34	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
9	LAGOA LIMPÁ - RUA 02	475.809,51	11,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.066,66	70,00%	142.742,85	30,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%
10	RUA PROJETADA 01 - CENTRO (MARGINAL DA BR)	126.598,25	3,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.598,25	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%
11	RUA PROJETADA 02 - CENTRO (MARGINAL DA BR)	173.814,13	4,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.814,13	100,00%	-	-	-	100,00%
12	RUA PROJETADA 03 - CENTRO (MARGINAL DA BR)	191.954,72	4,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.954,72	100,00%	100,00%	
<b>TOTAL DA PARCELA (R\$)</b>				404.882,94		346.514,18		370.586,60		385.689,43		354.360,98		385.960,99		414.768,47		381.847,46		333.066,66		269.341,10		173.814,13		191.954,72		
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		4.012.787,68	100,0%	404.882,94		751.397,12		1.121.983,72		1.507.673,15		1.862.034,13		2.247.995,12		2.662.763,59		3.044.611,05		3.377.677,71		3.647.018,81		3.820.832,94		4.012.787,66		
<b>% DA PARCELA</b>			10,09%			8,64%		9,24%		9,61%		8,83%		9,62%		10,34%		9,52%		8,30%		6,71%		4,33%		4,77%		
<b>% ACUMULADO</b>			10,09%			18,73%		27,97%		37,58%		46,41%		56,03%		66,37%		75,89%		84,19%		90,90%		95,23%		100,00%		